

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: BARRACÃO PARA USO DO DMER - 1ª ETAPA  
LOCAL: RUA CAMPO GRANDE, S/N - LINHA JUVÊNIO  
MUNICÍPIO: SAUDADES / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.804,40	1,05%	100,00	100,00						
2	FUNDAÇÃO	R\$ 43.704,27	16,32%	50,00	50,00	50,00	100,00				
3	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	R\$ 135.343,52	50,54%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
4	CONTENÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO	R\$ 35.582,10	13,29%			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
5	COBERTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	R\$ 50.357,15	18,80%					20,00	20,00	80,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 267.791,44	100,00%	24,37 %		25,98 %		29,29 %		20,36 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 65.259,59		R\$ 69.571,61		R\$ 78.441,68		R\$ 54.518,56	
TOTAL ACUMULADO (%)				24,37 %		50,35 %		79,64 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 65.259,59		R\$ 134.831,20		R\$ 213.272,88		R\$ 267.791,44	

Maravilha(SC), 11 de Janeiro de 2024

RAFAEL CASSOL BASSO  
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2  
Fiscalização - AMERIOS